



REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA



GRAD OTOK
GRADONAČELNIK

KLASA:361-01/23-01/01

URBROJ:2196-3-02-25-7

OTOK, 24. lipnja 2025.godine

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 39. Statuta Grada Otoka („Službeni vjesnik VSŽ“ broj 14/09, 4/13 6/18, Službeni vjesnik Grada Otoka broj 02/20, 02/21 i 03/21 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik grada Otoka podnosi Gradskom vijeću grada Otoka

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2024. GODINI**

Članak 1.

Gradnja komunalne infrastrukture u 2024. godini i visina potrebnih sredstava za realizaciju programa izvršena je kako slijedi:

I Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja	PLANIRANO 578.000,00	IZVRŠENO 485.797,19	POJAŠNENJE ZNATNOG ODSTUPANJA
1. Izgradnja javne rasvjete velebitska ulica	91.000,00	83.850,27	Nisu ugovoreni do kraja godine svi planirani radovi
2. Izgradnja javne rasvjete Ulica kneza Višeslava	72.000,00	70.928,11	

3. Izgradnja nogostupa na groblju u Otoku	115.000,00	83.282,52	
4. <u>Izgradnja parkirališta u središtu Komletinaca</u>	25.000,00	0	
5. <u>Izgradnja nogostupa u Komletincima</u>	275.000,00	247.736,29	
II građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja	200.530,70	117.978,01	
1. Sanacija poljskog puta	200.530,70	117.978,01	
III. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije	3.785.267,00	1.283.872,10	
1. Rekonstrukcija javne rasvjete na nogometnom stadionu u Otoku	15.000,00	13.558,38	
2. Rekonstrukcija javne rasvjete u ulici I. Meštovića	15.000,00	10.893,75	
3. Sanacija prometnice i nogostupa u ulici Varošćica	380.000,00	299.983,86	Nisu završeni svi ugovoreni radovi
4. Sanacija nogostupa u ulici Gradinci	480.000,00	415.895,18	Nisu završeni svi ugovoreni radovi
5. Sanacija nogostupa u ulici Braće Radić	750.120,00	88.036,96	Nisu završeni svi ugovoreni radovi
6. Rekonstrukcija nogostupa J. Kozarca Komletinci	130.000,00	2.375,00	Nisu ugovoreni svi radovi
7. Rekonstrukcija ulice K. Tomislava Komletinci	380.000,00	2.750,00	Nisu ugovoreni do kraja godine svi planirani radovi
8. Rekonstrukcija ulice Bana Jelačića Otok	753.000,00	-	Nisu završeni svi ugovoreni radovi
9. Rekonstrukcija ulice Zrinskih i	65.000,00	44.672,16	

Frankopana Otok			
10. Rekonstrukcija ceste Nogometni stadion Komletinci	173.400,00	122.307,08	
11. Rekonstrukcija javne rasvjete Nogometni stadion Komletinci	27.000,00	24.523,75	
12. Uređenje infrastrukture na tenis terenima i boćalištu	60.000,00	59.805,31	
13. Uređenje infrastrukture na nogometnom stadionu u Otoku	80.000,00	75.579,96	
14. Uređenje nogometnog stadiona u Komletincima	20.000,00	19.026,67	
15. Rekonstrukcija javne rasvjete u ulici Školska	10.000,00	6.768,13	
16. Sanacija Gundulićeve ulice	30.000,00	875,00	Nisu završeni svi ugovoreni radovi
17. Sanacija Dalmatinske ulice	220.000,00	62.119,71	Nisu završeni svi ugovoreni radovi
18. Uređenje dječjih igrališta	92.272,00	30.764,06	Nisu ugovoreni do kraja godine svi planirani radovi
19. Uređenje javne površine – prolaz u ulici V. nazora u Otoku	30.000,00		Nisu ugovoreni do kraja godine svi planirani radovi
20. Uređenje hortikulture na javnim površinama sadnja stabala – faza I	74.475,00	3.937,50	Nisu završeni svi ugovoreni radovi
SVEUKUPNO	4.563.797,70	1.887.647,30	

Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđena u članku 1. osiguravaju se kako slijedi:

- Prihodi od poljoprivrednog zemljišta.....94.608,01 eura
- kapitalne pomoći.....47.400,00 eura
- Prihodi od šumskog doprinosa.....1.745.639,30 eura

Članak 3.

Ovo izvješće objavit će se u Službenom vjesniku Grada Otoka.

GRADONAČELNIK
Slavko Grgić, mag.ing.agr.

